



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ

№ 10-22-17

Стара Загора, 10.06.2022 г.

На основание чл.28 и чл.34 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и във връзка със Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 10-21-17/30.05.2022 г.

РЕШИХ:

На основание чл.2, ал.1 от ЗДОИ предоставям исканата със заявлението информация като посочвам:

- Документацията за обект „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ намиращ се в УПИ VI-7153, кв. 326а по регулационния план на гр. Стара Загора е предадена в РДНСК Стара Загора с вх.№ 144/ 10.05.2022г. Същата е разгледана и към нея са изискани допълнителни документи. На 18.05.2022г. е предоставена необходимата информация в РДНСК.

- Забавяне на обекта по изпълнение на строителните дейности е вследствие неизпълнение на договорените задължения на изпълнителя.

- Дейностите по изпълнение на необходимите СМР за обекта са приключили на 06.12.2021г. съгласно подписания Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Неустойката поради забава при изпълнение на договорените задължения на изпълнителя, ще бъде наложена при окончателното плащане.

- При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет стотни процента) от цената за всеки ден забава.

- Забавата по завършване и предаване на обекта по този договор е 110 календарни дни.

- За да се осигури цялостна визия и завършеност на двата етапа от проекта „ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УПИ VI-7153, КВ. 326а и да се осигури достъп към скейтпарка беше необходимо изграждане на алейна мрежа. Т.к. обектът е завършен през месец декември, неблагоприятните метеорологични условия не позволиха стартиране на дейности по изграждане на алеи към площадката. Строителните мероприятия по благоустрояване на зоната между парка и скейт площадката бяха извършени през 2022г.

- За обособяване на алейна мрежа към скейтпарка е направено отделно възлагане, т.к. проекта третира изграждане само на скейт площадката.

- В парковата зона на парк „Артилерийски“ има изградени пешеходни зони, но същите не осигуряват достъп към скейтпарка, т.к. изграждането на площадката беше предвидено като втори етап от изпълнението на парка.

- Поради технологични съображения първо се изгради скейтпарка и след това прилежащите зони към площадката.

- Строителните дейности по изграждане на алейната мрежа към скейтпарка са извършени в срок.

- Няма забавяне при изграждане на алейната мрежа към скейтпарка.

МОТИВИ:

В Общинска администрация Стара Загора е постъпило Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 10-21-17/30.05.2022 г. от Ясен Стоянов Начев. Същият е поискал отговор на въпроси относно проект за изграждане на скейтпарк в парк „Артилерийски“, гр. Стара Загора.

Съгласно легалната дефиниция на чл.2 ал.1 от ЗДОИ, "обществена информация" е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица.

Предвид разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗДОИ исканата информация има характер на обществена и същата следва да се предостави като се посочи в настоящото решение.

Решение да се изпрати на посочения в заявлението електронен адрес.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му пред Административен съд - Стара Загора по реда на АПК.

ДЕЛЯН ИВАНОВ

Секретар на Община Стара Загора

Съгласно Заповед № 10-00-122/21.01.2020 г.

На Кмета на Община Стара Загора