39	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ДО ОБЕКТА	м3	29,1	9,7	3 days	8	15	
40	**Част Строителни конструкции / Метална конструкция**		**0**	**0**	**11 days**	**23**	**33**	**работник - I[1,14];h**
41	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ РИГЕЛИ И СТОЛИЦИ	кг	5230	653,75	8 days	23	30	
42	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ	кг	258	129	2 days	29	30	
43	ПРЕВОЗ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	5488	2744	2 days	29	30	
44	АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА И БОЯДИСВАНЕ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ	м2	210	70	3 days	31	33	
45	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	130	130	1 day	30	30	
46	ОТВОР В БЕТОН Ф 16	бр	8	8	1 day	30	30	
47	МОНТАЖ АРМ. ПРЪТИ В ОТВОРИ С HILTI-HYT	бр	8	8	1 day	30	30	
48	**Част Електро**		**0**	**0**	**5 days**	**52**	**56**	
49	**Част Електро / Мълниеотводна инсталация**		**0**	**0**	**4 days**	**52**	**55**	
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕКСТРУДИРАН ГРЪМ ПРОВОДНИК AlMgSi ф8	м	8	8	1 day	53	53	
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИСТАНЦ. ДЪРЖАТЕЛИ	бр	8	8	1 day	53	53	
52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУТИЯ 10/10 ЗА КОНТРОЛНО МЕРЕНЕ	бр	2	2	1 day	53	53	
53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	2	2	1 day	53	53	
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ТРЪБА 3/4"	бр.	2	2	1 day	53	53	
55	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМИТЕЛ С 2 БР. ТР. 2 1/2"	бр	2	2	1 day	53	53	
56	Н-ВА НА ИЗКОП ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЕ	м	12	12	1 day	52	52	
57	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ	бр	2	2	1 day	54	54	
58	ПРОТОКОЛ ОТ ЛИЦЕНЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ	бр	1	1	1 day	55	55	
59	**Част Електро / Осветителна инсталация**		**0**	**0**	**5 days**	**52**	**56**	
60	НАПРАВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СВТ 8М	бр	15	7,5	2 days	53	54	
61	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED 49W, IP65	бр	13	13	1 day	52	52	
62	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛ LED 40W, IP65, ТИП "УЛИЧЕН"	бр	2	2	1 day	52	52	
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА "П" ПРОФИЛ ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	м	22	11	2 days	53	54	
64	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО LED	бр	13	6,5	2 days	54	55	
65	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО УЛИЧЕН ТИП	бр	2	2	1 day	55	55	
66	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 3Х4ММ2	м	60	60	1 day	52	52	
67	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5ММ2	м	68	68	1 day	52	52	
68	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТТ 5Х2,5 ММ2	м	33	33	1 day	52	52	
69	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛЕН КАНАЛ 20/20 ММ	м	86	43	2 days	52	53	
70	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ КАБЕЛЕН КАНАЛ 40/20ММ	м	75	37,5	2 days	53	54	
71	МОНТАЖ НА КАБЕЛ СВТ В PVC КАНАЛ	м	161	80,5	2 days	54	55	
72	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ПКОМ	бр	4	4	1 day	56	56	
73	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2.5ММ2	бр.	8	8	1 day	55	55	
74	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16 ММ2	бр	12	12	1 day	55	55	
75	**ЕТАП 3 - Окончателни проби и изпитания, почистване и освобождаване на строителната площадка, документално оформяне,отстраняване на забележки и предаване на обекта на Възложителя с Акт обр. 15 подписан без забележки**		**0**	**0**	**4 days**	**57**	**60**	

Забележка: 1) Посочените ресурси тип механизация са дадени в мсм, а човешките такива в чдни. 2) Days/day означава съответно дни/ден

Дата: 30.10.2018 г.